ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....01....

ವಿಷಯ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1) **ವಿಷಯ:** Improvements to roads drains and other development works at 5th phase, puttenahalli, ISAAC layout, kondappa layout, kamakshamma layout, Hanumappa layout, A Sector and Surrounding areas in ward no-02 and 4 of yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants (Package No -02). ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ **EOT** ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

2) **ಉಲ್ಲೇಖ:** 1)ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK.D) Epmt -06/W.O/ 37 /2022-23
dt : 05-09-2022.
2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ: 6–3–2023

* * * * *

3) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, Improvements to roads drains and other development works at 5th phase, puttenahalli, ISAAC layout, kondappa layout, kamakshamma layout, Hanumappa layout, A Sector and Surrounding areas in ward no-02 and 4 of yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants (Package No -02) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆಧಾರರಾದ **Sri Yogesh (Nandi constructions)** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4) ಮುಂದುವರೆದು ವಾರ್ಡ್ ನಂ–02 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 26ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿದ್ದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ 2ನೇ ಬಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 12–4–2023 ಕ್ಕೆ 38 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ವೈದಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಬಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಭ ಅವಧಿ 38 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 180 ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿ 38 ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಧಿ 180 ದಿನಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 218 ದಿನಗಳಿಗೆ **EOT** ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

5/7

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -02-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (5) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ 70% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ package Estimate ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಾಕಿಯುಳಿದಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2023 ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸದರಿ ಕೆಲ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ polling booth ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2023 ರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮೇ-15-2023 ರ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 05-03-2023 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka, Division

(6) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE (Ydn)

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Improvements to roads drains and other development works at 5th phase, puttenahalli, ISAAC layout, kondappa layout, kamakshamma layout, Hanumappa layout, A Sector and Surrounding areas in ward no-02 and 4 of yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants (Package No -02)
2	Amount of Work Portion	Rs. 1115.00 lakhs
3	Estimated Cost	Rs.1250.00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri Yogesh (Nandi construction)
5	Agreement No	EE(YNK.D) Epmt -06/W.O/ 37 /2022-23 date : 05-09-2022
6	No and date under which work order issued	EE(YNK.D) Epmt -06/W.O/ 37 /2022-23 date : 05-09-2022
7	Time limit originally fixed for completion	180 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	03-03-2023
9	Date of receipt of application in the sub division office	03-03-2023
10	Extension granted if any	
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Earth work done for RCC drain and laying 1:4:8 for bed and laying wet mix for road formation providing and fixing cobble stone
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carried out during 2nd extension	
14	Time now applied for	— 218 days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	yes
17	Balance of work remaining to be done	Balance work has to be done in the Time of extension period,
18	Probable time required for completion of remaining work	218 days

19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	
20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	As per the discreasion of Executive Engineer to propose for penalty.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	ದಿನಾಂಕ 05.03.2023 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Assistant Engineer

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

Assistant Executive Engineer
Yelahanka Sub Division Bangalore-64

Executive Engineer
Yelahanka Division Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ